

<i>Organisation</i>	<i>Nom</i>	<i>Présence</i>
Saint-Robert-Bellarmin	Jeannot Lachance, maire	X
Saint-Robert-Bellarmin	Suzanne Lescomb, directrice générale	X
Comité de développement économique de Saint-Robert-Bellarmin	Gilbert Gagné, conseiller municipal	X
MRC du Granit	Patrice Gagné, aménagiste	X
MRC du Granit	Diane Roy, mairesse Saint-Ludger	X
MRC du Granit	Serge Bilodeau, directeur général	
Organismes de protection de l'environnement	Robert Mercier	X
Propriétaires privés	Raymond Vanier, Domtar	
Groupes d'utilisateurs du territoire	Robert Jolin, Clubs de chasseurs	X
Acériculteurs	Germain Nadeau	X
Citoyens	Simon Lachance	X
CLD du Granit	André Piette, commissaire Agriculture et Ressources naturelles	X
EDF EN Canada	David Gallagher, directeur de projets – Réalisation	X
EDF EN Canada	Yannick Debin, Directeur, Gestion des actifs	X
EDF EN Canada	Daniel Giguère, directeur affaires publiques	X
EDF Renewable Services	Michel Boulé, Directeur Exploitation du parc éolien SRB	X
Borea Construction	Francis Côté, gérant de chantier	X
EDF EN Canada	Félix Destrijker, relations avec le milieu	X

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour	<p>Mot de bienvenue par M. Daniel Giguère et présentation de messieurs Yannick Debin, Gestion des actifs chez EDF EN, et Michel Boulé, Directeur Exploitation du parc Éolien de Saint-Robert-Bellarmin.</p> <p>L'ordre du jour est adopté en gardant le point 'Questions diverses' ouvert.</p>
2. Lecture et adoption du compte-rendu de la séance de travail du 14 mai 2012	<p>Le compte rendu de la séance du 14 mai 2012 est adopté par les membres du comité de liaison et sera mis en ligne sur le site web d'EDF EN Canada.</p>
3. Présentation des équipes opération EDF EN / enXco Services Canada	<p>M. Giguère informe les membres du Comité des raisons corporatives de la modification de nom d'enXco Services Canada en EDF Renewable Services.</p> <p>M. Michel Boulé, nouveau directeur du site, se présente et élabore sur son rôle et le fonctionnement général du parc éolien en exploitation puis répond à diverses questions.</p>
4. État d'avancement et calendrier des EDF EN Canada inc.	<p>M. David Gallagher dresse le bilan des activités réalisées sur le</p>

<i>Point à l'ordre du jour</i>	<i>Résumé de la discussion</i> <i>Recommandation du comité</i>
travaux	chantier. En résumé, les 40 éoliennes sont érigées dont 26 en production. Fin de cette semaine 32 éoliennes seront en production et fin de la prochaine semaine, on devrait être 100% en production, À ce moment, se tiendra également la visite finale du MRNF. On termine également le démantèlement- déménagement des grues et autres équipements de construction. M. Gallagher répond ensuite à une série de questions d'informations posées par les membres du Comité et remercie l'ensemble des partenaires qui ont contribué activement à la réalisation du parc éolien. M. Giguère mentionne qu'un communiqué de presse soulignera prochainement la mise en opération commerciale du parc avec Hydro-Québec
5. Retombées économiques régionales – rapport d'étape	Les informations concernant les retombées économiques en région au 31 août 2012 (MRC du Granit et MRC Beauce-Sartigan) sont déposées sous forme d'un tableau et commentées par M. Francis Côté.
6. Mesures mises en place pour limiter les impacts sur le milieu hydrique	M. Gallagher présente la méthodologie suivie durant les travaux de construction exécutés en respect du Règlement sur les Normes d'Intervention (RNI) dans les forêts du domaine de l'État et dont le suivi est réalisé par les ingénieurs forestiers de la firme ProForêt. Il répond ensuite aux questions d'informations complémentaires et précise qu'un suivi sera exécuté avec le même soin par l'équipe d'exploitation.
7. Questions diverses	
a. Comité de développement	M. Giguère informe les membres du Comité au sujet du Fonds de développement EDF Énergies Nouvelles Canada– Saint-Robert-Bellarmin. Alimenté par une dotation annuelle de 40 000\$ dollars, il sera activé cet automne afin de lancer un appel à projets début 2013. Jeannot Lachance et Gilbert Gagné représenteront la municipalité tandis que Yannick Debin et Daniel Giguère représenteront EDF EN Canada.
b. Période d'exploitation	Quelques points d'information sont échangés concernant l'entretien (journalier, périodique) des éoliennes en production. Messieurs Boulé et Debin y répondent à la satisfaction des membres du Comité.
8. Clôture de la séance	Vu l'état d'avancement important du chantier, il est convenu d'attendre avant de fixer la date d'une prochaine rencontre du comité de liaison.